

සංවර්ධන වැඩසටහන් සති ප්‍රගතිය -2019

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - පූජාපිටිය

2020.12.31 දිනට ප්‍රගතිය

අනු අං.හි	වැඩසටහනේ නම	යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය {1}		/ජීවනෝපාය		සංවර්ධනය/සමුප ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව{4=1+2+3		ප්‍රා.ලේ. සඳහා වෙන්කළ ප්‍රතිපාදන(රු) { 5}	භෞතික ප්‍රගතිය {6= 4 (i)}								මූල්‍ය ප්‍රගතිය			
		ගණක(ii)	අනුමත මුදල(රු)(ii)	ගණක(ii)	අනුමත මුදල(රු)(ii)	ගණක(ii)	අනුමත මුදල(රු)(ii)		ගණක(ii)	අනුමත මුදල(රු)(ii)	සංශෝධන	0-5%	06% -25 %	26% -40 %	41% -60%	61% - 80%	81% - 99%	වැඩ අවසන්	ගෙවා අවසන් ව්‍යාපෘති ගණක(ii)	එහි වියදම(රු) (ප්‍රා.ලේ.) පරිපාලන වියදම් සහිතව (ii)
1	විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන							-												
2	සජිරි ගමක් ජනතා සහභාගීත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන	222	134,000,000.00					222	134,000,000.00	129,285,148.65	1							221	221	129,247,871.53
3	සුබ්‍යුපුරවර වැඩසටහන						-													
4	ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ විශේෂ වැඩසටහන්																			
5	අවිඡ්චේද																			
6	අතැති බිල්පත්																			
7	කන්ද උඩරට උරුමය ආරක්ෂා කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩ සටහන								-											
8	කන්ද උඩරට උරුමය ආරක්ෂා කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩ සටහන (අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රි.පුවේශ මාර්ග)																			
9	ගම් පෙරළිය වැඩසටහන 11 අදියර																			
10	ග්‍රාමීය යටිතල විශේෂ සංවර්ධන වැඩසටහන	3	1,500,000.00					3	1,500,000.00	1,495,995.35								3	3	1,495,995.25
11	ප්‍රතිසංදානය මුල්කරගත් ආර්ථික කටයුතු																			
12	බුද්ධ සාසණ හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	6	4,660,000.00					6	4,660,000.00	4,613,400.00								6	6	4,613,400.00
	එකතුව	231	140,160,000.00				-	231	140,160,000.00	135,394,544.00	1							230	230	135,357,266.78